

## Maaumala-case.

### Päätöksenteon ja prosessin kulku!

- Kesä 2014 ”Myös maaumaloita muille paikkakunnille **toteuttaneet yritykset ovat viime vuosina ottaneet yhteyttä kaupunkiin ja tarjonneet omia konseptejaan.** Asiaan liittyvän julkisen mielenkiinnon takia kaupungin liikuntapalvelut sekä sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen ydinprosessi ovat kesän 202014 aikana selvityttäneet mahdollisuudet maaumalan toteuttamiseksi Tampereelle.
- 18.8.2014 **Valtuustoaloite** maaumalan saamiseksi Tampereelle, Vihreä valtuustoryhmä.
- 9.9.2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut **maksanut** Sport Venue Oy:n asiantuntijapalkkio na 5000 euroa tulosityksiköltä 137385, liikuntapaikkojen kunnossapito.
- 1.10.2014 Sport Venue Oy:n **selvitys** maaumalasta. Rakentamiskustannus **6 milj. euroa.** Vuosittaiset menot 0,615 milj.euroa ja - tulot 0,615 milj.euroa.
- 27.10.2014 Pormestari **antaa** talousarvion vuodelle 202015. Talousarviossa on kolme maaumalaan liittyvää tekstiä, **ilman kustannuslaskelmia,** ”...toteutetaan maaumala...”.
- 3.11.2014 Kh **käsitteli** talousarvioesityksen 2015. Maaumalaa koskevat kirjaukset säilyivät.
- 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto **vahvisti äänestysten jälkeen** 2015 talousarvion. Edelleenkin talousarviossa on kolme maaumalaan liittyvää tekstiä, **ilman kustannuslaskelmia,** ”... toteutetaan maaumala...”. **Päätös tehtiin 3 pv ennen tarveselvitystä!**
- 20.11.2014 SIVELA **hyväksyi maaumalan tarveselvityksen.** Selvityksen teki kaupungin toimeksiannosta Sport Venue Oy, perustettu 2012. Selvityksen lähtökohtana oli maaumalan toteuttaminen Tampereen uintikeskuksen yhteyteen. Selvityksessä on hyödynnetty pitkäaikaisen kokemuksen maaumaloiden toteuttamisesta omaavia suunnittelijoita ja kustannuslaskijoita.”
- 20.8.2015 SIVELA **vastaa valtuustoaloitteeseen** viittaa 2015 talousarvioon ja tarveselvitykseen. Rakentaminen lausunnolla, merkitään tiedoksi.
- 14.9.2015 KH **käsitteli** valtuustoaloitteen. ”... **merkitään tiedoksi** ja että, aloite ei anna aihetta muihin kuin edellä mainittuihin toimenpiteisiin.”
- 19.10.2015 KV **käsitteli** valtuustoaloitteen. ”... **merkitään tiedoksi** ja että, aloite ei anna aihetta muihin kuin edellä mainittuihin toimenpiteisiin.”
- 26.10.2015 Pormestarin TA 2016. Maaumalan rakentamiseen esitetään **7 milj. euroa.**
- 29.10.2015 SIVELA **päätää** jatkosuunnittelusta. Luvut ovat muuttuneet. Investointikustannukset ovat nousseet **7,25 milj. euron ja 9,2 milj. euron** välille ja vastaavasti vuotuiset pääoma- ja ylläpitovuokratustannukset ovat **648 800 euron ja 745 280 euron** välillä.
- 16.11.2015 KV **päättyi maaumalan rakentamisesta äänestyksen jälkeen.** Vuoden 2016 talousarviossa varattu investointiin **7 milj. euroa.**
- 14.11.2016 KV **päättyi** vuoden TA 2017 maaumalan rahoituksen nostamisesta **9,5 milj. euroon** ja töiden aloittamisesta keväällä 2017. Vastaesityksenä oli maaumalan poistaminen talousarviosta.
- 2.5.2017 Kh **päättyi** esittää maaumalalle **1,3 milj. euron lisärahoitusta.** Määräraha otetaan muilta liikuntapaikoilta.
- 3.5.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö **ei myöntänyt** Tampereen maaumalalle avustusta.
- Syksy 2017 Vuoden 2018 talousarvio ei sisällä maaumalan kustannustietoja.
- Kevät 2018 Vuoden 2017 tilinpäätöksessä maaumalan **kustannusarvio on 10,8 milj. euroa.** Hinta nousi Sport Venue Oy:n antamasta **selvityksestä,** että rakentamiskustannus olisi **6 milj. euroa.** Hinnan nousua 4,8 milj. euroa, 80 %.
- 1.8.2018 Maaumala avataan yleisölle.